



Stadt Herzogenaurach  
Tiefbauamt - SEH  
Marktplatz 11  
91074 Herzogenaurach

Antragsteller:

**Anwesen**, **Gemarkung** - **Flurstück**

Folgende  SW-,  RW-,  MW-Anlagen sind einer  Erstprüfung /  wiederkehrenden Prüfung unterzogen worden:

Anschlusskanal Material: DN: von bis städtischen Kanal  
 Grundleitungen Material: DN: von bis  
von bis  
von bis

Kontrollschacht

**Prüfverfahren:**  **Optische Inspektion** (z.B. Kanalfernsehanlage) nach DIN 1986-30

keine Schäden sichtbar  Schäden sichtbar

**Luft** (LA, LB, LC, LD) nach DIN EN 1610

Prüfdauer: ist  $\Delta p$ : zul.  $\Delta p$ :

**Wasser** nach  DIN EN 1610  nach DIN 1986-30

Prüfdruck: *DIN EN 1610 DIN 1986-30*

Wasserzugabe für Rohrleitungen: l/m<sup>2</sup> (zul. 0,15 l/m<sup>2</sup> / 0,20 l/m<sup>2</sup>)

Wasserzugabe für Schächte: l/m<sup>2</sup> (zul. 0,40 l/m<sup>2</sup> / 0,40 l/m<sup>2</sup>)

Rohrleitung mit Schächte: l/m<sup>2</sup> (zul. 0,20 l/m<sup>2</sup> / 0,20 l/m<sup>2</sup>)

Begründung, weshalb die Prüfung nicht durchgeführt werden konnte:

### Beurteilung des Prüfergebnisses:

Der untersuchte Hausanschlusskanal ist  dicht  undicht

Die untersuchten Grundleitungen sind  dicht  undicht

Die untersuchten Kontrollschächte sind  dicht  undicht

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift (Stempel) Antragsteller

\_\_\_\_\_  
Datum, Stempel und Unterschrift ausführende Firma

\_\_\_\_\_  
Name in Druckbuchstaben

\_\_\_\_\_  
Name in Druckbuchstaben