



Stadt Herzogenaurach
Tiefbauamt - SEH
Wiesengrund 1
91074 Herzogenaurach

Antragsteller:

Anwesen, **Gemarkung** - **Flurstück**

Folgende SW-, RW-, MW-Anlagen sind einer Erstprüfung / wiederkehrenden Prüfung unterzogen worden:

<input type="checkbox"/> Anschlusskanal	Material:	DN:	von	bis städtischen Kanal
<input type="checkbox"/> Grundleitungen	Material:		DN:	
	von		bis	
	von		bis	
	von		bis	

Kontrollschacht

Prüfverfahren: **Optische Inspektion** (z.B. Kanalfernsehanlage) nach DIN 1986-30

keine Schäden sichtbar Schäden sichtbar

Luft (LA, LB, LC, LD) nach DIN EN 1610

Prüfdauer: ist Δp : zul. Δp :

Wasser nach DIN EN 1610 nach DIN 1986-30

Prüfdruck: DIN EN 1610 DIN 1986-30

Wasserzugabe für Rohrleitungen: l/m² (zul. 0,15 l/m² / 0,20 l/m²)

Wasserzugabe für Schächte: l/m² (zul. 0,40 l/m² / 0,40 l/m²)

Rohrleitung mit Schächte: l/m² (zul. 0,20 l/m² / 0,20 l/m²)

Begründung, weshalb die Prüfung nicht durchgeführt werden konnte:

Beurteilung des Prüfergebnisses:

Der untersuchte Hausanschlusskanal ist dicht undicht

Die untersuchten Grundleitungen sind dicht undicht

Die untersuchten Kontrollschächte sind dicht undicht

Datum, Unterschrift (Stempel) Antragsteller

Datum, Stempel und Unterschrift ausführende Firma

Name in Druckbuchstaben

Name in Druckbuchstaben